



Отчет о ходе реализации проекта

Строительство ПГУ-160МВт в Ақтау

(2025.07.28)

1. Завершенные работы:

Подписан договор с местным проектным институтом.

Завершен тендер на транспортным услугам и сертификации оборудования.

Завершен тендер в РК на строительство для электроснабжения и газоснабжения.

Завершен тендер на вспомогательное оборудование, включая компрессор и т.д.

2. Текущие работы по проекту:

(1) По проектированию:

Идет процессе предоставления ИД на ПУ и ГУ. Производит технические конференции.

(2) По закупке:

Идет разработка тендерной документации на насосы, градирни и компрессор и планируется проведение тендера.

(3) По внешним техническим условиям:



Отчет ОВОС разработан и представлен на рассмотрение экологического управления, Общественные слушания состоятся в начале августа; подключение к водопроводу для нужд строительства завершено; ведется проектирование схемы выдачи мощности; подключения к газопроводу разрабатывается.

(4) По строительству:

Получен талон о начале строительства (инженерная подготовка площадки); выравнивание площадки завершено; Идет строительство дорог на территории Проекта и забора.

(5) Другие:

Договор PPA в процессе подписания, идет финансирование QIC.